

# PLANNING D'EXÉCUTION SMPGA

## Renouvellement des conduites et branchements AEP "Place Carnot - Ville d'Avranches"

DÉSIGNATION DES TRAVAUX	PÉRIODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX																			
	Semaine 21					Semaine 22					Semaine 23		Semaine 24							
	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
<b>EXÉCUTION DES TRAVAUX</b>																				
<b>Équipe n°1</b>																				
Amenée et installation de chantier																				
Réalisation de sondages à l'aspiratrice																				
Réalisation de l'antenne principale et des branchements "Nord - Place Carnot" - Ø75 PE-HD - environ 90ml - 6 branchements																				
Réalisation de l'antenne principale et reprise des branchements neufs en attente "Rue Paul Primaux" - Ø90 PE-HD - environ 90ml - 2 branchements																				
Préparation du raccordement "Rue du Gué de l'Épine" - DN150 FONTE - environ 12ml																				
Préparation du raccordement "Salle Victor Hugo" - Ø63 PE-HD - environ 15ml																				
Réalisation de l'antenne principale pour raccordement de conduite existante "Rampe d'Olbiche" - DN200 FONTE - environ 40ml																				
Finitions, nettoyage et repli de chantier																				
<b>Équipe n°2</b>																				
Amenée et installation de chantier																				
Pose des canalisations en PE-HD Ø160, 110 & 90 et reprise des branchements neufs en attente devant le Jardin des Plantes, l'ancien restaurant et le Sud-Est de la Place Carnot _ ouverture à la trancheuse - PE-HD Ø160 - environ 80ml - PE-HD Ø110 - environ 50ml - PE-HD Ø90 - environ 70ml - 7 branchements																				
Pose des canalisations en fonte DN200 & 400 D7 du Jardin des Plantes à l'église NDC _ ouverture à la trancheuse - FONTE DN200 - environ 140ml - FONTE DN400 - environ 140ml																				
Pose des canalisations en fonte DN200 & 400 D7 en coté de l'église NDC _ ouverture traditionnelle - FONTE DN200 - environ 30ml - FONTE DN400 - environ 30ml																				
Finitions, nettoyage et repli de chantier																				
<b>Équipe n°3</b>																				
Amenée et installation de chantier																				
Préparation des branchements Sud-Est Place Carnot - 4 branchements																				
Préparation des branchements Est Place Carnot - 2 branchements																				
<b>Équipe n°4</b>																				
Préparation des branchements Sud-Ouest & Ouest Place Carnot - 3 branchements																				
Préparation des branchements Nord-Ouest Place Carnot - 4 branchements																				
Mise en parallèle des conduites neuves & existantes et mise en service des branchements neufs																				
<b>Essais</b>																				
Désinfection, essai de pression et analyse bactériologique des conduites PE-HD																				
Désinfection, essai de pression et analyse bactériologique des conduites Fonte DN200																				
Désinfection, essai de pression et analyse bactériologique des conduites Fonte DN400																				
<b>Réfections</b>																				
Réfections définitives sur conduites en fonte																				
Réfections définitives sur conduites en PE-HD																				
<b>Dossier des Ouvrages Exécutés</b>																				
Réalisation des plans de récolement																				
Réalisation du DOE																				