

ENTREPRISE :

Parc d'Activité Les Vignes Chasles
 35 120 Roz-Landrieux
 Tél : 02 99 80 69 61
 Contact : f.lutinier@ouesttp.fr
 SIRET : 75151000900036



ATTESTATION DE TRAVAUX ASSAINISSEMENT

Maître d'ouvrage : **SIA DE SAINT BRIAC/SAINT LUNAIRE**

Maître d'œuvre : **CABINET NICOLAS**

Désignation du marché : **Travaux de réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées des rues de Saint Lunaire, de la Ville Liard**

S'agit-il d'un marché à bon de commande oui non

Lieu des travaux : **Commune de Saint Briac sur Mer**

Code postale				
3	5	8	0	0

Date du début des travaux :	Mars 2021	Date de fin des travaux :	Mai 2021
-----------------------------	------------------	---------------------------	-----------------

Montant Total HT du marché	310 608.00 €	Dont Part de l'entreprise :	249 521.00 €
-----------------------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------

Des travaux ont-ils été sous-traités : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Si oui, montant HT des travaux sous-traités :	30 000.00 €
---	--	--------------------

Nature des travaux sous-traités :

- Réfection définitives de chaussée

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

- PVC CR 16 Ø 160 : 190 ml
- PVC CR 16 Ø 200 : 153 ml
- PVC CR 16 Ø 315 : 472 ml
- Dépose de réseau amiante-ciment Ø 300 mm en SS3 : 190 ml
- Raccordement sur branchement existant en amiante en SS4 : 45 unités
- Dépose de regards de visite : 5 unités
- Dépose de boîtes de branchements en amiante-ciment : 45 unités
- Regard de visite Ø 1000 en polypropylène ht 2 ml + tampon fonte D400 : 18 unités
- Boîte de branchement PVC + tampon fonte C 250 : 45 unités
- Raccordement de réseau refoulement existant Ø 160 dans regard neuf : 1 unité
- Raccordement de réseau refoulement existant Ø 200 dans regard neuf : 2 unités
- Réfection définitive de chaussée en enrobé à chaud 6 cm : 1850 m²
- Engazonnement : 450 m²
- GNT B 0/20 : 1890 m³
- Graviers lit de pose et enrobage : 600 m³
- Démolition de rocher BRH : 600 m³

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Laboratoire :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
-------------------	---	------------------------------	---------------	---	------------------------------

Matériel spécifique :

- Pompes d'eau résiduel en fond de tranchée avec pompe d'épuisement,
- Pose de tuyau avec pince automatique en fond de tranchée,
- Caissons de blindage,
- 2 motopompe de dérivation 150 m³/h,
- Raboteuse de chaussée largeur 1.20 ml
- Excavatrice aspiratrice pour terrassements des branchements et dégagements des réseaux sensibles,
- Pelle à chenilles 27 T équipé d'un BRH pour les zones rocheuse,
- Pelle à pneu 16 T au remblaiement
- Mini pelle 5 T + dumper
- 2 camions 8*4 bi-bennes+ 1 semi 26 T

Autre (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

- Travaux réalisés en milieu urbain avec largeur de voie réduite et réseaux divers souterrains (BT, HTA, gaz, fibre, ...)
- Travaux de remplacement du réseau de transfert des eaux usées vers la STEP en amiante-ciment très dégradée,
- Continuité de service assurée par 2 motopompes 150 m³/h eaux chargées
- Maintenance des accès aux habitations,
- Démolition de rocher compact au BRH sur les zones avec rocher compact.

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)


Circulation piétonne :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Circulation automobile :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Exiguïté de l'espace réservé au chantier :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE	Nom : GERMAIN Prénom : CYRIL
	Fonction : MOE
	Organisme : CABINET NICOLAS
	Mail : cyril.germain@sarl-nicolas.fr

DATE : 31/08/22	Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage
------------------------------------	---


Ordre des Géomètres-Experts
SARL NICOLAS ASSOCIÉS
Géomètres-Experts - bureau d'arrondissement
Immeuble Océania - Porte océania 2
23 Rue du Danemark - 56400 AURAY
Tel : 02 97 21 12 37 - Email : auray@sarlnicolas.fr

ANNEXE : CANALISATIONS EU -EP et AEP

ENTREPRISE : Ouest TP – Parc d'Activité Les Vignes Chasles

3 5 120 Roz-Landrieux – SIRET : 75151000900036



Désignation du marché : Travaux de réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées des rues de Saint Lunaire, de la Ville Liard,

Lieu des travaux : SAINT BRIAC SUR MER

Date de début : **MARS 2021**

Date de fin : **MAI 2021**

Travaux de construction de réseaux : Écoulement gravitaire Sous pression Sous vide

Diamètre (mm)	Matériau x	Gravitaire Pression Vide			Longueur (en mètre)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		G	P	V	Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
Ø 160	PVC CR 16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		190 ml					
Ø 200	PVC CR 16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		153 ml					
Ø 315	PVC CR 16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		460 ml	12 ml				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement) : **CAISSONS**

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé :
=

Examens préalables à la réception des ouvrages :

Hors marchés à charge maître d'ouvrage

Contrôle	Désinfection		Contrôle d'étanchéité				Inspection Vidéo		Contrôle de compactage		
	oui	non	AEP / Refoulement		Assainissement gravitaire		oui	non	oui	non	
Demandé par le maître d'ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Société ayant fait le contrôle :	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
• Titulaire du marché travaux :											
• Opérateur extérieur (Préciser le nom) :
Longueur du réseau contrôlé (m)											
Pression d'essais (bars)											

Nom : GERMAIN Prénom : CYRIL

SIGNATAIRE

Fonction : MOE

Organisme : CABINET NICOLAS

Mail : CYRIL.GERMAIN@SARLNICOLAS.FR

DATE : 31/03/22 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le signataire atteste que les contrôles effectués ci-dessus sont conformes aux exigences du contrat



Ordre des Géomètres-Experts
 SELAR NICOLAS ASSOCIES
 Géomètres-Experts - Bureau d'études
 Immeuble Océania - Porte océane 2
 23 Rue du Danemark - 56400 AURAY
 Tel : 02 97 24 12 37 - Email : auray@sarlnicolas.fr