

PLANNING PRÉVISIONNEL

RENNES METROPOLE
Commune de Pacé - Aménagement de l'Avenue Etienne et Mathilde PINAULT
Lot n°1 : Assainissement EU et EP

DESIGNATION DES TRAVAUX	PHASE PREPARATOIRE				PERIODE D'EXECUTION DES TRAVAUX			
	Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40	Semaine 41	Semaine 43	Semaine 44	Semaine 45	Semaine 46
PHASE 1 - PERIODE DE PREPARATION - ORDRE DE SERVICE N° 1								
Réunion de démarrage avec l'ensemble des intervenants	■							
Etablissement et réception des DICT (délai imprévisible)	■	■						
Prise de rendez-vous et réalisation des enquêtes de branchements à reprendre	■	■						
Marquage / piquetage des ouvrages existants			■	■				
Marquage implantation du réseau neuf à poser			■	■				
Constat de marquage / piquetage				■				
Plan d'exécution et validation par le maître d'œuvre				■				
Consultation, calpinage, commandes et réception des fournitures	■	■	■	■				
Recherche et demande des permissions de voiries sous domaine public	■	■	■	■				
Etablissement du programme d'exécution du chantier	■	■	■	■				
Etablissement du plan de retrait amiante-ciment	■	■	■	■				
Etablissement du plan d'assurance qualité (PAQ) et du PPSPS	■	■	■	■				
PHASE 2 - EXECUTION DES TRAVAUX - ORDRE DE SERVICE N° 2								
Amenée, repli et installation de chantier					■			
Secteur 4 - rue de la Chalotais								
Réalisation de sondages					■			
Terrassement et pose regard de visite 1500 x 1500 mm sur réseau Eaux Pluviales existant et carottage du regard de visite Eaux Usées existant					■			
Terrassement et pose collecteur EP B.A Ø 1000 mm sous voirie.					■	■		
Terrassement et pose collecteur EU Fonte Ø 200 mm sous voirie.					■	■		
Terrassement et pose en tranchée commune collecteur EP B.A Ø 1000 mm et EU Fonte Ø 200 mm sous voirie.					■	■	■	
Réalisation des branchements EU et EP (équipe spécifique)					■	■		
Terrassement, dépose du réseau EU en Amiante-Ciment, remblaiement							■	■
Pose canalisation AEP, en TRANCHEE COMMUNE					■	■		
Tranchée branchements RUE CHALOTAIS						■		
Tranchée canalisation AEP, CHEMIN DE MESSIRE GAUVAIN					■			
Tranchée canalisation AEP, IMPASSE DE LA CHALOTAIS						■		
Basculé des branchements .							■	■
Essais de pression, désinfection, prélèvement, analyses							■	
Raccordement rue LE GOFFE								■
Remise en état ; Finitions ; Réfections de voirie								■