

ENTREPRISE :

Parc d'Activité Les Vignes Chasles
35 120 Roz-Landrieux
Tél : 02 99 80 69 61
Contact : f.lutinier@ouesttp.fr
SIRET : 75151000900036

**ATTESTATION DE TRAVAUX EAU POTABLE****Maître d'ouvrage : SIE de la Région de Chateaubourg****Maître d'œuvre : ARTELIA****Désignation du marché : TRAVAUX POUR LA GESTION PATRIMONIALE DES CONDUITES D'EAU POTABLE - CONDUITE DEPUIS LE CHATEAU D'EAU DE MARPIRE A LA BOUXIERE (RD N°106)**S'agit-il d'un marché à bon de commande oui non

Lieu des travaux : Communes de Marpiré et La Bouëxire (35)

3 | 5 | 3 | 4 | 0
Code postal

Date du début des travaux :

Date de fin des travaux :

Montant **Total** HT du marché | 1 079 042.50 € |Dont **Part de l'entreprise** : | 1 079 042.50 € |Des travaux ont-ils été sous-traités oui nonSi oui, montant HT
des travaux sous-traités : | 48 150.00 € |

Nature des travaux sous-traités :

Réfections de chaussées définitives, forages dirigés sous la RD 106

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Les travaux consistent à renouveler une canalisation PVC Ø 200 mm fuyarde sur 8 kms environ par la mise en place d'une canalisation fonte Natural Ø 200 mm.

Fourniture et pose de 7338 ml de canalisation fonte Natural PAM à joints standard Ø 200 mm

Fourniture et pose de 1002 ml de canalisation fonte Natural PAM à joints standard VI Ø 200 mm

Fourniture et pose de 100 ml de canalisation fonte TT revêtue polyéthylène PAM à joints standard Ø 200 mm

Fourniture et pose de 95 ml de canalisation PEHD Ø 50 mm,

Fourniture et pose de 15 ml de canalisation PEHD Ø 75 mm,

Fourniture et pose de 50 ml de canalisation PEHD Ø 110 mm,

Fourniture et pose de 55 ml de canalisation PEHD Ø 125 mm,

Fourniture et pose de 5 ventouses automatiques,

Fourniture et pose 7 purges/vidanges

14 raccordements existants en tranchées ouvertes

8 raccordements sur existants réalisés en prise en charge avec té de prise en charge

43 reprises de branchements jusqu'aux compteurs existants

Rabotage de chaussée

Analyse GTR des matériaux du site pour classification des sols en place.

Criblage des matériaux issus des tranchées dans les champs avec notre godet cribleur pour remblaiement des tranchées,

Criblage et traitement aux liants (chaux, ...) des matériaux issus des terrassements pour réutilisation en remblaiement de tranchées dans l'accotement de la route départementale RD 106.

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : oui non Laboratoire : oui non

Matériel spécifique :

1 trancheuse à chaîne Ouest TP RISA RT 400VS, 1 tracteur remorque équipé d'une sableuse pour lit de pose et enrobage de conduite, 1 godet cribleur Simex granulométrie 0/20, 1 pelle à pneu équipée d'un sabot de compactage, 1 pelle à pneu 19 T, 1 tracto pelle avec godet à déversement latéral, 1 pelle à pneu 16 T, 2 à 3 camions bi-benne 17 T 8*4, 1 unité mobile de criblage des matériaux, 1 centrale de malaxage des matériaux du site et du liant, 1 silo de stockage des liants, 1 machine à prise en charge EIE pour raccordement sur conduite en berge sans coupure d'eau.

Autre (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

Les terrassements ont été réalisés sur 6.5 kms environ avec notre trancheuse à chaîne RISA RT 400 VS en axe de demi-chaussée et en accotement de la RD 106 entre La Bouëxière et Marpiré.

Pour les parties situées en accotement, les matériaux du site ont été remis en remblaiement des tranchées puis soigneusement compactés après être préalablement analysés (GTR pour classification des sols en place), précriblés avec notre godet cribleur, recriblés avec l'unité mobile de criblage, et malaxés avec le dosage de liant nécessaire (chaux, ...) défini lors de l'analyse GTR en fonction des sols en place. Matériaux ensuite remis en tranchée avec nos camions bi-bennes.

8 raccordements sur la conduite existante ont été réalisés par prise en charge sans coupure d'eau en accord avec l'exploitant avec notre machine à prise en charge EIE.

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : oui non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : oui non

Circulation automobile : oui non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : oui non

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : KEREBEL Prénom : Nathalie
Fonction : conseiller de travaux POE
Organisme : ARTELIA
Mail : nathalie.kerebel@arteliagroup.com

DATE : 26.06.2019 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE : Ouest TP – Parc d'Activité Les Vignes Chasles

3 5 120 Roz-Landrieux – SIRET : 75151000900036



Désignation du marché : TRAVAUX POUR LA GESTION PATRIMONIALE DES CONDUITES D'EAU POTABLE - CONDUITE DEPUIS LE CHATEAU D'EAU DE MARPIRE A LA BOUXIERE (RD N°106)

Lieu des travaux : Communes de Marpiré et La Bouëxire (35)

Date de début : Octobre 2018

Date de fin : Juin 2019

Travaux de construction de réseaux : Écoulement gravitaire Sous pression Sous vide

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire Pression Vide			Longueur (en mètre)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
					Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
200	Fonte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		X	8340 ml					
200	Fonte revêtue TT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		X	100 ml					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement) : Panneau coulissant parallèle à simple glissière

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé :

Examens préalables à la réception des ouvrages :

Contrôle	Désinfection		Contrôle d'étanchéité AEP / Refoulement		Assainissement gravitaire		Inspection Vidéo		Contrôle de compactage	
	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non
Demandé par le maître d'ouvrage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Société ayant fait le contrôle :										
• Titulaire du marché travaux :		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
• Opérateur extérieur (Préciser le nom) :	
Longueur du réseau contrôlé (m)	8440 ml		8400 ml							
Pression d'essais (bars)			16 bars							

SIGNATAIRE
 Nom : KEREDEL Prénom : Nathalie
 Fonction : contrôleur de travaux P.O.E.
 Organisme : ARTELIA
 Mail : nathalie.kerebel@arteliagroup.com

DATE : 24/06/2019 **Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**

ARTELIA
 Transport
 Régionale Ouest
 4 671 840 € - SIREN 444 629 926
 Immeuble Le Sillon de Bretagne
 8 avenue des Thébaudières
 35160 Saint-Herblain

Le signataire atteste que les contrôles effectués ci-dessus sont conformes aux exigences du contrat

