PLANNING D'EXECUTION

VILLE DE FOUGERES	Semaine 46							Semaine 47							Semaine 48							Semaine 49							Semaine 50						
	15/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	20/11/2021	21/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	27/11/2021	28/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	01/12/2021	02/12/2021	03/12/2021	04/12/2021	05/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	11/12/2021	12/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	18/12/2021	19/12/2021
QUARTIER NORMANDIE																																			
Installation de chantier :																																			
- Installation de la Base Vie, Réception des fournitures et matériaux, Bardage des tuyaux	x																																		
Phase N°1 : Av de Normandie et rue des Bleuets																																			
- Rabotage de la chaussée	x																																		
- Sondages	x																																		
- Réalisation des branchements	x	x	x	x																															
- Terrassement, pose Ø200F et remblai				x																															
- Terrassement, pose Ø150F et remblai					x			x	x	x	x				x	x																			
- Terrassement, pose Ø100F et remblai																	x	x																	
- Mise en eau, essai pression et désinfection																		x	x																
- Rinçage et prélèvement																								x											
- Analyse bactériologique																								x					x						
- Raccordements, Bascules de branchement et nettoyage du chantier																														x	x				