PLANNING D'EXECUTION

VILLE DE FOUGERES

	Semaine 08							Semaine 09							Semaine 10							Semaine 11							Semaine 12							Semaine 13							Semaine 14						
	22/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	27/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	04/03/2021	05/03/2021	06/03/2021	07/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	12/03/2021	13/03/2021	14/03/2021	15/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	20/03/2021	21/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	27/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	01/04/2021	02/04/2021	03/04/2021	04/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	09/04/2021	10/04/2021	11/04/2021
Lot 3 : Secteur de la rue Lebouteiller																																																	
Installation de chantier :																																																	
- Installation de la Base Vie, Réception des fournitures et matériaux, Bardage des tuyaux																																																	
Rue Lebouteiller : 282 ml Ø150F et 16 Brts (+4?)																																																	
- Sciage de la chaussée / Rabotage 1ère phase															x																																		
- Sondages															x																																		
- Terrassement, pose Ø150F et remblai 160ml																x	x	x				x																											
- Réalisation des branchements en attente dans le trottoir 13u																x	x	x																															
- Sciage de la chaussée / Rabotage 2ème phase																						x																											
- Terrassement, pose Ø150F et remblai 115ml																							x	x	x																								
- Réalisation des branchements en attente dans le trottoir 4u																		x																															
- Mise en eau, essai pression et désinfection																									x	x																							
- Rinçage et prélèvement																										x																							
- Analyse bactériologique																										x			x																				
- Raccordements																														x	x																		
- Réfection (ENTR'AM)																																x																	